



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ARANI

Primera Sección – Provincia Araní



DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO

“Araní capital del pan y del viento
ahora con agua y saneamiento”

INFORME TÉCNICO SOCIAL DMSB
SEMESTRE I - 2020



RECURSOS DSB - ARANI

SEGÚN POA 2020

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCIÓN CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	PRESUPUESTO SEGÚN POA Y SEGÚN CONVENIO Bs	EJECUCIÓN FINANCIERA (Bs.)	PORCENTAJE EJECUTADO (%)	SALDO (Bs.)
11 0 001	FUNC. DE LA DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO, CALIDAD DE AGUA Y PROYECTOS DESCOM	133,398.00	24,969.00	18,72	108,429.00
11 0 003	CONTRAPARTE PARA PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE ALTO ALIANZA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11 0 004	REFACCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE CHEQUEJ MAYU	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
11 0 005	ADQUISICION DE MATERIALES PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CHINGURI	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
21 0 007	MANTENIMIENTO Y REFACCION DE UNIDADES EDUCATIVAS	49,730,86	12,230.86	24.59	37,500.00
TOTALES		262,128.86	37,199.86	14.19	224,929.00

El presupuesto de la partida presupuestaria 21 0 007 Refacción de UEs es de 136, 649.00 Bs.

PROYECTOS DSB - ARANI 2020

1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

- FUNC. DE LA DIREC.DE SANEAMIENTO BÁSICO, CALIDAD DE AGUA Y PROYECTOS DESCOM.

2. SISTEMAS DE AGUA

- CONTRAPARTE PARA PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE ALTO ALIANZA.
- REFACCION TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE CHEQUEJ MAYU.
- ADQUISICION DE MATERIALES PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CHINGURI.

3. SANEAMIENTO

- MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DE UNIDADES EDUCATIVAS.
- AUTOCONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON ARRASTRE DE AGUA.

PROYECTOS DSB-ARANI 2020

4. OTROS

- CALIDAD DE AGUA, TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS EN LABORATORIO.
- INSTALACION DE DOSIFICADORES DE CLORO.
- SONDEO DE POZOS DE AGUA POTABLE DETERMINACION DE LOS NIVELES FREATICOS.

5. DESCOM SAP – F.I. – U.E.S

- DESCOM EN CADA UNO DE LOS PROYECTOS COMO COMPONENTE SOCIAL VITAL PARA CADA UNO DE ESTOS, ASÍ TAMBIÉN SE REALIZA LA COORDINACIÓN CON EL SECTOR DE SALUD, EDUCACIÓN ASÍ MISMO LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE.

2. SISTEMAS DE AGUA POTABLE

2.1 CONTRAPARTE PARA PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE ALTO ALIANZA.

Apertura programática	Presupuesto en Bs.						Avance		
	Aprobado		Ejecutado		Saldo		Financ.		Físico
	GAMA	APP	GAMA	APP	GAMA	APP	GAMA	APP	
11 0 003	15,000.00		0,00		15,000.00		0%		0%

Resultados y/o Observaciones

Es para la socialización con el dirigente y las bases de la comunidad, con el fin de coordinar la ejecución del monto insertado en el POA 2020, cabe aclarar que mediante indagación a la gente del lugar, la comunidad de Alto Alianza no cuenta con un Dirigente, ni presidente de Comité de Agua Potable para coordinar la ejecución del presupuesto.

2.2 REFACCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE CHEQUEJ MAYU.

Proyecto de convenio con APP

Apertura programática	Presupuesto en Bs.						Avance		
	Aprobado		Ejecutado		Saldo		Financ.		Físico
	GAMA	APP	GAMA	APP	GAMA	APP	GAMA	APP	
11 0 004	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	25,000.00	15,000.00	0.00 %	0.00 %	0 %

Resultados y/o Observaciones

El presente proyecto esta contemplado dentro el convenio interinstitucional entre WFP y el GAMA, este proyecto se pretende ejecutar de acuerdo a las políticas y el accionar de la ONG, entre sus componentes se tienen:

Parte Técnica: Pre inversión

Alcance del Proyecto: Mejoramiento de tanque de almacenamiento elevado de 10 m³ de capacidad (revoque interior, cambio de accesorios y pintura), tendido de tubería de impulsión y red de distribución e implementación de cámaras para micromedidores en acometidas.

Parte Social: Se brindara talleres de capacitación, organización y liderazgo, higiene personal y de la vivienda, estatutos y reglamentos, operación y mantenimiento de cada componente y costo de tarifa sostenible.

OBSERVACIONES: Proyecto tendrá a 39 familias beneficiadas y 1 Iglesia.

2.3 ADQUISICION DE MATERIALES PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CHINGURI.

Apertura programática	Presupuesto en Bs.						Avance		
	Aprobado		Ejecutado		Saldo		Financ.		Físico
11 0 005	GAMA	APP	GAMA	APP	GAMA	APP	GAMA	APP	
	24,000.00 POA 2020		0.00		24,000.00		0.00 %		0%

Resultados y/o Observaciones

Después de reunirnos con el Dirigente y Presidente del Comité de Agua Potable de la comunidad Chinguri, donde se les explico el presupuesto existente en el POA 2020 y el alcance del proyecto, el cual es insuficiente para poder ejecutar el proyecto, en ese sentido es que deciden realizar el traspaso presupuestario para la refacción de la sede sindical de la comunidad.

3. SANEAMIENTO

3.1 REFACCIÓN DE BAÑOS U.E.S. “SÓCRATES G. TORRICO, NEMESIO A. MARISCAL, GERMAN PRADO, GUALBERTO VILLARROEL, ARANI, ANTOFAGASTA MAÑANA KINDER”.

Apertura programática	Presupuesto en Bs.			Avance	
	Aprobado	Ejecutado	Saldo	Financ.	Físico
	GAMA	GAMA	GAMA	GAMA	
21 0 007 Mantenimiento y refacción de Unidades Educativas	49,730.86	12,230.86	37,500.00	24.59%	24.59 %

Resultados y/o Observaciones

El presente proyecto refacción de baños ha sido ejecutado por la modalidad de obra vendida, entre sus componentes ejecutados se tienen:

Parte Técnica: Pre inversión.

Ítems generales que se ejecutaron: Cambio de grifos, cambio de batería de inodoros, cambio de mochilas de tanque alto, cambio de chapas de puertas, cambio de rejillas de piso, cambio de llaves de paso, pintura latex en paredes interior y exterior, colocado de picaportes y otros. (detalle fotográfico anexado)

Parte Social: Campañas de limpieza, higiene personal, lavado de manos, uso adecuado de los baños.

OBSERVACIONES: Se realizaron campañas de limpieza conjuntamente con las porterías de cada U.E.

SALDO SERÁ UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES NUEVOS EN LA U.E. NEMESIO A. MARISCAL Y LA REFACCIÓN DE BAÑOS U. E. DE LAS COMUNIDADES.

“REFACCIÓN DE BAÑOS DE U.E. SÓCRATES G. TORRICO”



“REFACCIÓN DE BAÑOS DE U.E. NEMESIO A. MARISCAL”



“REFACCIÓN DE BAÑOS DE U.E. GERMÁN PRADO”



“REFACCIÓN DE BAÑOS DE U.E. GUALBERTO VILLARROEL”



“REFACCIÓN DE BAÑOS DE U.E. ARANI”



“REFACCIÓN DE BAÑOS DE U.E. ANTOFAGASTA TARDE KINDER”



3.2 AUTOCONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON ARRASTRE DE AGUA

Actividad de convenio con APP

Apertura programática	Presupuesto en Bs.						Avance	
	Aprobado		Ejecutado		Saldo		Financ.	Físico
	GAMA	COM.	GAMA	COM.	GAMA	COM.	GAMA	
11 0 001	35,000.00	189,600.00	0.00	189,600.00	35,000.00	0.00	0.00 %	100.00 %

Resultados y/o Observaciones

El presente proyecto esta contemplado dentro el convenio con Agua para el Pueblo y el GAMA, esta siendo ejecutado de acuerdo a contrapartes entre el GAMA Supervisando y Asesoría Técnica, Agua para el Pueblo como Fiscalizador, Asesoría Técnica y la Comunidad como ejecutora principal.

Parte Técnica: Pre inversión.

Obras que se ejecutaron: El proyecto de autoconstrucción cuenta con la construcción de muros, piso y cubierta en la infraestructura, instalación de Hidrosanitaria para lavamanos, inodoro sanitario y ducha e instalación de desagüe en lavamanos, ducha e inodoro sanitario. Por parte del desagüe una cámara de inspección sanitaria, un pozo absorbente con mampostería de piedra o ladrillo, tapa de hormigón y ventilación.

Dicho Proyecto se ejecutó a conformidad en las comunidades de: Arachaca con 22 baños, Chaupi Rancho 2 baños, Villa Evita 10 baños, Capellania 2 baños, Monte Monte 2, Linde Grande 5, Urbanización Linde 1, Kewiñal 2, H. Villa Cariño 1, Juzgado 6, Villa Carmen 3, Pocoata Baja 2, Collpa Baja 1, Ciaco 18, Collpa 6, Sivingani 11, German Tardio 1, Colca 1, Balcon Pampa 3 y Pajchapata 1, bajo la modalidad antes mencionada. De esta manera tener un total de 100 baños beneficiando a estas familias del Municipio en saneamiento. Los 100 kit fue donación de la ONG Water For People debido a una buena demanda en ejecución de Baños en la gestión 2019.

OBSERVACIONES: Este proyecto ya se concluyo en todas las comunidades, el proyecto continua para la gestión 2021 para las familias que quieren mejorar su calidad de vida en saneamiento.

AUTOCONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON ARRASTRE DE AGUA



AUTOCONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON ARRASTRE DE AGUA



CALIDAD DEL AGUA



SONDEO DE POZOS DE AGUA POTABLE



5.- DESCOM - SAP - U. E. - F.I.



ASOCIACION DE COMITES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - ARANI



SISTEMA DE MONITOREO FLOW ENCARADO POR LA DSB 2020

Vigilancia de Operaciones a Nivel de Campo (FLOW)





GAMA



water for people
the current of change

BOLMA
Monitoreo y Evaluación

AGUA PARA EL PUEBLO



COMUNIDAD



AGUA POTABLE

GRACIAS POR SU
ATENCIÓN