



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI
PRIMERA SECCIÓN - PROVINCIA ARANI
COCHABAMBA - BOLIVIA

DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO y MEDIO AMBIENTE



**INFORME
TÉCNICO
FINANCIERO**

GESTIÓN 2019

RECURSOS DDEP y M A - ARANI SEGÚN POA GESTION 2019

CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO SEGÚN POA Bs.	EJECUCION FINANCIERA (Bs.)	PORCENTAJE EJECUTADO (%)	SALDO (Bs.)
10 0 001	FUNCIONAMIENTO Y PROMOCION A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	143.118,32	143.118,32	100,00%	0,00
10 0 002	APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	43.780,00	43.480,00	99,31%	300,00
10 0 003	IMPLANTACIÓN DE CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA (ICMSMA)	20.000,00	12.266,00	61,33%	7,734,00
10 0 081	SEGURO AGRARIO UNIVERSAL MUNICIPIO DE ARANI	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00
12 0 001	ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CINTA JHOCHI Y LAGUNA.	15.000,00	15,000,00	100,00%	0,00
12 0 003	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE MICRORIEGO	40.000,00	40.000,00	100,00%	0,00

RECURSOS DMDEP y M A - ARANI SEGÚN POA 2019

12 02874721300000 000	CONST. SIST. RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD PHUYU PHUYU CHICO (ARANI)	200.186,54	0	0.00 %	200.186,54
12 02874723800000 000	CONST. SIST. RIEGO TECNIFICADO CATACHILLA (ARANI)	199.645,23	0	0.00%	199.645,23
12 13360002800000 000	CONST. 15 POZOS DE RIEGO EN EL MUNICIPIO DE ARANI.	187.541,67	187.541,1	100,00%	0,57
13 0 001	CONSERVACIÓN DE PARQUE Y JARDINES	25.000,00	241.99,09	96,80%	800,91
13 0 002	MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL VIVERO PARA FORESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ARANI	20.000,00	19.999,60	100,00%	0,40
13 13360118600000 000	FOREST. Y MEJORAMIENTO DE MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE ARANI D-2, D-5, D-6	13.437,80	0	0,00%	13.437,80

RECURSOS DMDEP y M A - ARANI SEGÚN POA 2019

14 0 001	LIMPIEZA Y RECOJO DE BASURA ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO	20.000,00	16.715,97	83,58%	3,284,03
14 0 002	CONTRAPARTE PARA PLANTA RECICLADORA DE BASURA (MCM VALLE ALTO)	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
29 0 001	FUNCIONAMIENTO DE MATADERO MUNICIPAL	56.910,52	56.803,52	99,81%	107,00
31 0 002	PREVENCIÓN Y DESASTRES NATURALES	15.000,00	14.819	98,79%	181,00
TOTALES		1.029.620,08	593.942,60	57,69%	424.659,45

FUNCIONAMIENTO Y PROMOCION A LA PROD AGROP.

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
10 0 001	Funcionamiento y Promoción a la Producción Agropecuaria	143.118,32	143.118,32	0,00	100,00 %		

Resultados y/o Observaciones

Actividad que esta contemplado para la cancelación del personal de DMDEP y M.A. y compra en apoyo a agricultores, servicios de imprenta y publicidad, combustible y otros gastos.

APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA.

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance	
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico
10 0 002	APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	43.780,00	43.480,00	300,00	99,31%	

Resultados y/o Observaciones

Apoyo a diferentes actividades en producción agropecuaria a diferentes comunidades del Municipio.

Apoyo a la producción agropecuaria compra de politubos para riego:

Apoyo a ferias productivas Collpa Baja, Feria de Papa Pocoata, Feria de plantas y flores, festividad de San Isidro y otras actividades.



IMPLANTACIÓN DE CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA (ICMSMA)

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
10 0 003	IMPLANTACIÓN DE CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA (ICMSMA)	20.000,00	12.266,00	7,734,00	61,33%		

Resultados y/o Observaciones

Actividad que esta en proceso de aprobación del traspaso presupuestario por el Concejo Municipal, por que no alcanza el costo total para la compra del rotobator.

SEGURO AGRARIO UNIVERSAL MUNICIPIO DE ARANI

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
10 0 081	SEGURO AGRARIO UNIVERSAL MUNICIPIO DE ARANI	20.000,00	20.000,00	0,0	100%		

Resultados y/o Observaciones

Actividad que se realizo el traspaso presupuestario a la exigencia según convenio del Instituto Agrario INSA

ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CINTA JHOCHI Y LAGUNA.

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
12 0 001	ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CINTA JHOCHI Y LAGUNA.	15.000,00	15.000,00	0,00	100%		

Resultados y/o Observaciones

Actividad se ha ejecutado el 100%.



MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SISTEMAS DE MICRORIEGO

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
12 0 003	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SISTEMAS DE MICRORIEGO	40.000,00	40.000,00	0,00	100%		

Resultados y/o Observaciones

Actividad ejecutada en el 100%. Mediante la adquisición de Barras tubería PVC SDR 35 de 4'' para la comunidad de Nueva Alianza y Compra de cemento, arena, piedra para la Comunidad de Lagunita.



TUBO PVC SDR 35 DE 4"



CEMENTO



ARENA

CONST. SIST. RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD PHUYU PHUYU CHICO (ARANI

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
12 02874721300000 000	CONST. SIST. RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD PHUYU PHUYU CHICO (ARANI)	200.186,54	0,00	200.186,54	0,0%		

Resultados y/o Observaciones

Proyecto que esta inscrito para la gestión 2020

CONST. SIST. RIEGO TECNIFICADO CATACHILLA (ARANI)

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
12 02874721300000 000	CONST. SIST. RIEGO TECNIFICADO CATACHILLA (ARANI) .	199.645,23	0,00	199.645,23	0,0%		

Resultados y/o Observaciones

Proyecto que esta inscrito para la ejecución 2020

CONST. 15 POZOS DE RIEGO EN EL MUNICIPIO DE ARANI.

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
12 1336000280000 0 000	CONST. 15 POZOS DE RIEGO EN EL MUNICIPIO DE ARANI.	187.541,67	187.541,10	0,577	100%		

Resultados y/o Observaciones

El presente proyecto se encuentra en ejecución "PERFORACION DE 15 POZOS EN EL MUNICIPIO DE ARANI".

EN LAS COMUNIDADES : CHULLPA ORKO, VILLA EVITA, MOLLE MOLLE, NUEVA ALIANZA, TAMBILLO LINDE, 9 DE ABRIL, PUKA ORKO, MOLLE MOLLE LAGUNA,, GERMAN TARDIO, COLLPA , VILLA BARRIENTOS Y JUZGADO PIQUERIA.



Perf. pozo German Tardío



Perf. Pozo Villa Evita



Perf. Poz Chullpa Orko



Perf. Pozo Nueva Alianza



Perf. Pozo Molle Molle Laguna 4 Lts /Sg



Perf. Pozo Villa Barrientos



**Perf. Pozo Juzgado
piqueria**



**Challa collpa 5,5
Lts/sg**



Perf. Pozo Chaupi suyu



ENTREGA DE POZO VILLA BARRIENTOS



ADQUISICION DE TALLOS



FABRICACION DE CAMISAS



ADQUISICION DE TRICONO 9 7/8 Y 8 1/4



FABRICACION DE BASTAGOS



CONSERVACIÓN DE PARQUE Y JARDINES

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
13 0 001	CONSERVACIÓN DE PARQUE Y JARDINES	25.000,00	24.199,09	800,91	96,80		

Resultados y/o Observaciones

Actividad que cosniste en el mejoramiento en avenidas y el parque Gualberto Villarroel de los juegos recreativos, asi mismo gastos en combustible para cisterna y otras movilidades que apoyan al trabajo.



MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL VIVERO PARA FORESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ARANI

Apertura programática	Nombre del proyecto y/o actividad	Presupuesto en Bs.			Avance	
		Aprobado	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico
13 0 002	MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL VIVERO PARA FORESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ARANI	20.000,00	19.999,60	0,40	100%	


Resultados y/o Observaciones

Actividad que contempla el mejoramiento del vivero municipal, producción de plantas, gastos de energía eléctrica, combustible para maquinas segadoras.

- Fertilización de durazno en huerto.
- Poda de plantas de durazno establecidas en huerto.



Adquisición de bomba de agua



FOREST. Y MEJORAMIENTO DE MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE ARANI D-2, D-5, D-6

Apertura programática	Nombre del proyecto y/o actividad	Presupuesto en Bs.			Avance	
		Aprobado	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico
13 13360118600 000 000	FOREST. Y MEJORAMIENTO DE MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE ARANI D-2, D-5, D-6	13.437,80	0,00	13.437,80	0,0%	

Resultados y/o Observaciones

Presupuesto del proyecto que fue transferido al Ministerio.

LIMPIEZA Y RECOJO DE BASURA ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO.

Apertura programática	Nombre del proyecto o Empresa	Presupuesto en Bs.			Avance		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
14 0 001	LIMPIEZA Y RECOJO DE BASURA ÁREA URBANA Y RURAL	20.000,00	16.715,97	3,284,03	83,58 %		

Resultados y/o Observaciones

Actividad que contempla el recojo de basura del casco viejo y comunidades (Pocoata Centro, Pocoata Alta, Collpa Ciaco, Collpa Baja, Arachaca, Molle Molle, juzgado, Tambillo Linde, Chinguri y la Avenida Ingavi.

Presupuesto destinado para gastos de combustible y mantenimiento del carro basurero .



CONTRAPARTE PARA PLANTA RECICLADORA DE BASURA (MCM VALLE ALTO)

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance	
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico
14 0 002	CONTRAPARTE PARA PLANTA RECICLADORA DE BASURA (MCM VALLE ALTO)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %	

Resultados y/o Observaciones

Actividad que contempla pago o deposito de contraparte según convenio con la Mancomunidad de Municipios de Valle Alto.

FUNCIONAMIENTO DE MATADERO MUNICIPAL

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance	
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico
29 0 001	FUNCIONAMIENTO DE MATADERO MUNICIPAL	56.910,52	56.803,52	107,00	99,81%	

Resultados y/o Observaciones

Actividad que contempla para el Mejoramiento del matadero Municipal y el sueldo de la Veterinaria



PREVENCIÓN Y DESASTRES NATURALES

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance	
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico
31 0 002	PREVENCIÓN Y DESASTRES NATURALES	15.000,00	14.819	181,00	98,79%	

Resultados y/o Observaciones

Actividad que esta prevista para atención de desastres naturales que puede suscitarse durante la gestión 2019



GRACIAS...!!!