



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI
PRIMERA SECCIÓN - PROVINCIA ARANI
COCHABAMBA - BOLIVIA

DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO



**INFORME
SEMESTRAL
TÉCNICO
FINANCIERO
GESTION 2018**

RECURSOS DMDEP-ARANI

SEGÚN POA /2018

CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO SEGÚN POA Bs.	EJECUCION FINANCIERA (Bs.)	PORCENTAJE EJECUTADO (%)	SALDO (Bs.)
10 0000 001	FUNCIONAMIENTO Y PROMOCION A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	241.960,00	71.237,34	29,4	170.722,66
10 0000 002	APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	50.000,00	8.285,00	16,57	41.715,00
12 0000 001	APOYO SISTEMA DE RIEGO KOMER KOCHA D-1	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12 0001 000	CONSTRUCCION PERFORACION DE POZO PARA RIEGO ALTO ALIANZA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12 0003 000	CONST. DE POZO PARA RIEGO COMUNIDAD LAGUNA	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
12 0004 000	CONST. DE POZO PARA RIEGO COMUNIDAD CINTA KHOCHI	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00

RECURSOS DMDEP-ARANI

SEGÚN POA 2018

12 0005 000	CONST. DE POZO PARA RIEGO COMUNIDAD VILLA CARIÑO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12 0006 000	CONST. DE POZO PARA RIEGO COMUNIDAD SERRANO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13 0000 001	CONSERVACION DE PARQUE Y JARDINES	40.000,00	15.683,00	39,21	24.317,00
13 0000 002	MANEJO Y CONSERVACION DEL VIVERO MUNICIPAL	50.000,00	13.090,00	26,18	36.909,10
14 0000 001	LIMPIEZA Y RECOJO DE BASURA AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO	50.000,00	7.897,00	15,79	42.103,00
29 0000 001	FUNCIONAMIENTO DE MATADERO MUNICIPAL	42.000,00	10.405,40	24,77	31.594,60
TOTALES		603.960,00	124.370,64	20,59	477.361,36

FUNCIONAMIENTO Y PROMOCION A LA PROD AGROP.

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físic o	
10 0000 001	Funcionamiento y Promoción a la Producción Agropecuaria	241.960,00	71.237,34	170.722,66	29,44%		

Resultados y/o Observaciones

La presente actividad esta contemplado para la cancelación del personal de la DMDEP y Promoción a la Producción Agropecuaria con la cual se realizo la compra de alimento balanceado en apoyo a los productores lecheros en las ferias agropecuarias, servicios de imprenta y publicidad, combustible y otros gastos.

APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA



APOYO A PRODUCCION AGROPECUARIA.

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance	
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico
10 0000 002	APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	50.000,00	8.285,00	41.715,00	16,57%	

Resultados y/o Observaciones

La presente actividad contempla el apoyo a las diferentes actividades en la producción agropecuaria como 1ra campaña de vacunación contra Newcastle en 16 comunidades (Villa Barrientos, Sacsa, Arachaca, Molle Molle, Chinguri, Collpa Baja, Eterovich, Av. Barrientos, Av. Paz, Linde chico, Linde Grande, German Tardio, Colka, Collpa y Collpa Ciaco a 20.891 aves vacunados, compra de herramientas como incentivos, fotocopias, publicidad y otros.

FOTOGRAFÍAS DE RESPALDO ADQUISICIÓN BIOLÓGICOS PARA BACUNACION CONTRA NEWCASTLE.(Moquillo)



APOYO SISTEMA DE RIEGO KOMER KOCHA D-1

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance	
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico
12 0000 001	APOYO SISTEMA DE RIEGO KOMER KOCHA D-1	15.000,00	00,00	15.000,00	00%	

Resultados y/o Observaciones

Este presupuesto ha sido generado como contraparte ante cualquier requerimiento por parte de las comunidades para el apoyo en el sistema de riego de D1.

CONST. PERFORACIÓN DE POZO PARA RIEGO ALTO ALIANZA

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
12 0001 000	CONST. PERFORACIÓN DE POZO PARA RIEGO ALTO ALIANZA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		

Resultados y/o Observaciones

El presente proyecto, no se ha ejecutado por que existe observación de parte del Concejo para la resolución y aprobación del traspaso presupuestario

CONST. DE POZO PARA RIEGO COMUNIDAD LAGUNA

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
12 0003 000	CONST. DE POZO PARA RIEGO COMUNIDAD LAGUNA	22.500,00	0,00	22,500,00	0,00		

Resultados y/o Observaciones

El presente proyecto, se encuentra en proceso de tramite para traspaso presupuestario.

CONST. DE POZO PARA RIEGO COMUNIDAD CINTA KHOCHI

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
12 0004 000	CONST. DE POZO PARA RIEGO COMUNIDAD CINTA KHOCHI	22.500,00	0,00	22,500,00	0,00		

Resultados y/o Observaciones

El presente proyecto, se encuentra aprobado por el concejo misma que se remitió a la Dirección de finanzas para la inscripción al SISIN WEB

CONST. DE POZO PARA RIEGO COMUNIDAD VILLA CARIÑO

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
12 0005 000	CONST. DE POZO PARA RIEGO COMUNIDAD VILLA CARIÑO	20.00,00	0,00	20,000,00	0,00		

Resultados y/o Observaciones

Recién presentaron la solicitud de traspaso y la misma se encuentra en proceso de tramite para el traspaso presupuestario

CONST. DE POZO PARA RIEGO COMUNIDAD SERRANO

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
12 0006 000	CONST. DE POZO PARA RIEGO COMUNIDAD SERRANO	20.00,00	0,00	20,000,00	0,00		

Resultados y/o Observaciones

No existe ninguna solicitud de parte de los dirigentes

CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES

Apertura programática	Nombre del proyecto y/o actividad	Presupuesto en Bs.			Avance	
		Aprobado	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico
13-0000-001	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	40.000,00.	15.683,00	24.317,00	39,21%	

Resultados y/o Observaciones

La presente actividad contempla la limpieza, mejoramiento de plaza principal, parques, jardines, compra de materiales de limpieza, combustible para maquinas segadoras.



MANEJO Y CONSERVACION DEL VIVERO

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
13 0000 002	MANEJO Y CONSERVACION DEL VIVERO	50.000,00	13.090,90	36.909,10	26,18 %		

Resultados y/o Observaciones

La presente actividad esta contemplado para la producción de plantas frutales, forestales, ornamentales, hortalizas y el mantenimiento respectivo.

- Fertilización de durazno en huerto.
- Poda de plantas de durazno establecidas en huerto.



LIMPIEZA Y RECOJO DE BASURA ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO.

Apertura programática	Nombre del proyecto o Empresa	Presupuesto en Bs.			Avance		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
14 0000 001	LIMPIEZA Y RECOJO DE BASURA ÁREA URBANA Y RURAL	50.000,00	7.897,00	42.103,00	15,79		

Resultados y/o Observaciones

La presente actividad contempla el recojo de basura del casco viejo y de las siguientes comunidades (Pocoata Centro, Pocoata Alta, Collpa Ciaco, Collpa Baja, Arachaca, Molle Molle, juzgado, Tambillo Linde, Chinguri y la Avenida Ingavi.

OBSERVACIONES:

Existen personas inescrupulosas que botan basura y escombros en carretilla al sector del Rio Pocoata (zona del frontón).

FUNCIONAMIENTO DE MATADERO MUNICIPAL

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance	
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico
29 0000 001	FUNCIONAMIENTO DE MATADERO MUNICIPAL	42.000,00	10.405,40	31.594,60	24,77%	

Resultados y/o Observaciones

La presente actividad contempla pago de energía, sueldo del consultor y otros



A scenic landscape photograph. In the foreground, there is a dense field of green bushes and corn plants. In the middle ground, a large, dark green tree stands prominently. The background features rolling hills and mountains under a cloudy sky. The text "GRACIAS...!!!" is overlaid in red with a white outline.

GRACIAS...!!!